

Relatório de Obras

Cornélio Procópio 10 de outubro de 2016.

Fiscal: Gerson Pereira Mensato.

Construção de Quadra poliesportiva Escola do Figueira:

A obra foi relicitada e a nova empresa (Fafeman) executou 30% no novo contrato sabendo que a Prefeitura tem uma contrapartida de aproximadamente 100.000,00 para a obra a empresa solicita que pelo menos a proporção do serviço executado seja paga, ou seja, em torno de 30.000,00 para que a empresa continuasse a obra e partisse para a nova etapa de cobertura da estrutura metálica. A empresa já executou em torno de 170.000,00 e recebeu 67.000,00.

Construção de UBS JD. Primavera:

Em andamento com ritmo bastante lento, por alegação da empresa Santana & Medeiros de dificuldade financeira para conclusão da obra. Por se tratar de obra em que o recurso liberado ocorreu de forma parcelada até os 80% e os serviços que estão executando só serão pagos após a conclusão de 100%. A empresa garante que apesar das dificuldades terminará a obra.

Hospital Regional:

A obra encontra-se paralisada com ação judicial impetrada pela empresa solicitando perícia técnica concedida pelo juiz e ainda não realizada. Embora a obra não possa ser reiniciada começamos a atualização de valor visando uma próxima licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.331.941/0001-70
SEMPLA-Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral

Conjunto Martha Dequech:

A contrapartida da Prefeitura compreende os seguintes serviços:

- 1- Plantio de 397 árvores;
- 2- Aquisição e instalação de luminárias para iluminação pública;
- 3- Asfalto em aproximadamente 50% do conjunto orçado pelo PARANACIDADE em R\$ 1.100.000,00;
- 4- Acesso ao conjunto previsto em torno de 300m saindo no acesso ao Conjunto Benedito Catarino;

Os itens 1 a 3 estão previstos em última instância para início em Janeiro de 2017;

O item 4 como não foi realizado pela Prefeitura até o presente momento a Cohapar estuda outras opções, seja qual for a solução será por conta da Prefeitura.

Obs.: Considerando as obras já iniciadas com definição por decreto da responsabilidade pela fiscalização.

Atenciosamente,



Gerson Pereira Mensato
Engenheiro Civil – CREA 24.120/D PR

RELATORIO DE OBRAS - 10/10/2016

OBRA	Fonte	Valor do Repasse	EMPRESA EXECUTORA	VLR. REPASSE	Vlr rendimentos	VLR. CONTRAP.	TOTAL (REP. + CONT.)	Prazo convênio	% executado	RESP TÉC	Situação da obra
Construção Unid. Especializada em Saúde (Hospital Regional)	Ministério da Saúde	R\$ 13.800.000,00	MEP - DE: LONDRINA	R\$ 576.234,77	R\$ -	R\$ 30.565,23	R\$ 606.800,00	2011	100,00	Engº Gerson Mensato	Projeto finalizado e pago
			ENDEAL DE CURITIBA	R\$ 6.555.636,18	R\$ 1.361.336,96	R\$ 755.725,38	R\$ 8.672.698,52	27/08/2016	48,81		Obra Paralisada - Recisão do contrato com empresa ou construtora por abandono - Aguardando reprogramação para licitação - Obra embargada pela justiça
				R\$ 6.668.129,05	R\$ 1.880.396,12	R\$ 413.709,39	R\$ 8.962.234,56				
Modernização Estádio Municipal Ubirajara Medeiros	Ministério dos Esportes	R\$ 224.370,85	HANA JULYA CONSTRUTORA DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 62.744,10	R\$ -	R\$ 2.902,35	R\$ 65.646,45	29/05/2015	29,02	Engº Bruno De Rosis	Convenio com empreiteira cancelado
			SANTANA E MEDEIROS DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 161.626,75	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 171.626,75	29/12/2016	100,00		Obra concluída - Aguardando pto de 20% da obra para finalização
			GARÇA DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 88.614,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.614,12	08/02/2016	7,09		Contrato cancelado
Super-Creche (Cj. Maria Dequech - ID 11836)	Ministério da Educação	R\$ 1.251.345,57	ERROS Pavimentação de: Ventania	R\$ 37.862,92	R\$ -	R\$ 16.000,99	R\$ 53.863,91	03/12/2016	3,15	Arqº Fabio Olivato Trautwein	Contrato cancelado
			SANTANA E MEDEIROS DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 1.124.846,53	R\$ -	R\$ 475.230,01	R\$ 1.600.078,54	18/09/2017			Obra paralisada cancelado contrato com erros - Aguardando autorização do FNDE para empresa santana e medeiros retomar a obra
			GARÇA DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 604.545,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 604.545,22	08/02/2016	46,25		Contrato cancelado
Super-Creche (Jd. Bela Vista - ID 11835)	Ministério da Educação	R\$ 1.307.059,97	Rotterplanos de: Cornello Procópio	R\$ 702.514,75	R\$ -	R\$ 263.354,73	R\$ 965.909,48	01/11/2016	55,26	Arqº Fabio Olivato Trautwein	Obra em andamento - Ordem de serviço emitida em 18/11/2015
Construção UBS - Jardim Primavera	Ministério da Saúde	R\$ 408.000,00	SANTANA E MEDEIROS DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 408.000,00	R\$ -	R\$ 86.000,00	R\$ 494.000,00	01/08/2016	85,34	Engº Gerson Mensato	Obra em andamento - Aguardando finalizar a obra para medição final
Construção UBS - Jardim Pérola	Ministério da Saúde	R\$ 408.000,00	TEKENGE ENGENHARIA DE LONDRINA	R\$ 408.000,00	R\$ -	R\$ 86.155,19	R\$ 494.155,19	01/11/2016	100,00	Arqº Fabio Olivato Trautwein	Obra concluída em 18/03/2016 - Aguardando recebimento de 20% do ministério para pagamento dos 100%

OBRA	Fonte	Valor do Repasse	EMPRESA EXECUTORA	VLR. REPASSE	Vlr rendimentos	VLR. CONTRAP.	TOTAL (R\$ CONT.)	Prazo convênio	% executado	RESP TÉCN	Situação da obra
Construção Unidade de Pronto atendimento - UPA 24 HRS	Ministério da Saúde	R\$ 2.200.000,00	MEP - DE: LONDRINA (elaboração do projeto)	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.599.536,55	27/11/2016	89,56	Engº Fabio Olivato Trautwein	Projeto Finalizado e pago
			ENDEAL DE: CURITIBA	R\$ 2.100.000,00	R\$ -	R\$ 399.536,55					Obra em andamento
Reforma Centro Cultural - Emenda Dep André Zacharow	Ministério do Turismo	R\$ 439.655,73	SANTANA E MEDEIROS DE: CORNELIO PROCOPIO	R\$ 439.655,73	R\$ -	R\$ 18.621,47	R\$ 458.277,20	28/10/2016	15,02	Engº Mario de Oliveira	Ordem de serviço emitida em 05/01/2016 - Obra em andamento
Reforma quadras e Construção Pista de Skate	Ministério dos Esportes	R\$ 243.750,00	TEKENGE ENGENHARIA DE: LONDRINA	R\$ 243.750,00	R\$ -	R\$ 122.985,72	R\$ 366.735,72	26/07/2016	70,87	Engº Mario de Oliveira	Obra em andamento - Ordem de serviço 05/10/2015
PAM - Recapeamento asfáltico Av. Integração	SEDU / PR Cidade	R\$ 999.277,73	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA de: Guarapuava	R\$ 999.277,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 999.277,73	01/11/2016	92,99	Engº Dirceu Funari	obra em andamento
Aquisição de 4 Caminhões - Emenda Andre Zacharow - Aquisição de Caminhão modelo F4000 com sobre de convenio	Ministério Da Agricultura	975.000,00	Elenco s Transportes (caminhões)	R\$ 758.600,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 992.000,00	01/04/2016	100,00	Planejamento	Caminhão com carroceria de ferro licitado - Aguardando autorização da Caixa de aprovação da licitação para adquirir o novo bem (utilizado sobre de recurso)
			Noma (Carroceria)	R\$ 91.600,00	R\$ -				100,00		
			Ingá veículos - De: São Miguel do Oeste - SC	R\$ 124.800,00	R\$ -	R\$ 16.000,00		008/09/2017			
Recape Asfáltico em várias ruas da Cidade - Emenda Nelson Padovani Avenida Paraná, Rua Amazonas, Rua Bento Ferraz de Campos e Rua Benjamin Constant	Ministério das Cidades	R\$ 426.328,99	Construtora J. Gabriel Ltda - de: Londrina	R\$ 426.328,99	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 428.328,99	31/12/2016	90,74	Engº Dirceu Funari	Obra em andamento - Em fase de conclusão
Implantação e recape Avenida Agostinho Ducci - Emenda Professor Sergio de Oliveira	Ministério das Cidades	R\$ 971.277,18	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA de: Guarapuava	R\$ 971.277,18	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 1.021.277,18	30/01/2017	16,20	Engº Dirceu Funari	Obra paralisada - Aguardando recebimento do repasse
Recape Asfáltico em várias ruas da Cidade - Emenda André Zacharow - Av. Paraiso, [esquina com Presidente castelo branco] Rua João Batista Mascarenhas e Rua Turquesa	Ministério das Cidades	R\$ 216.108,75	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA de: Guarapuava	R\$ 216.108,75	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 218.108,75	29/11/2016	68,31	Engº Dirceu Funari	Obra paralisada por falta de recebimento do repasse

04

OBRA	Fonte	Valor do Repasse	EMPRESA EXECUTORA	VL.R. REPASSE	Vlr rendimentos	VL.R. CONTRAP.	TOTAL (R\$ CONT.)	Prazo convênio	% executado	RESP TÁC	Situação da obra
Recapete Asfáltico em várias ruas da Cidade - Emenda Abelardo Lupion - Av: Paraiso (começo da colômbia) até a esquina com a Presidente castelo branco	Ministério das Cidades	R\$ 286.204,14	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA DE: Guarapuava	R\$ 286.204,14	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 288.204,14	29/11/2016	90,93	Engº Dirceu Funari	Obra paralisada por falta de recebimento do repasse
Projeto PELC - Fecop	Ministério dos Esportes	R\$ 598.200,00		R\$ 598.200,00	R\$ -	R\$ 11.964,00	R\$ 610.164,00	12/02/2017		Fecop	Projeto sendo executado pela FECOP
Construção quadra - Escola Padre Antonio Look	FNDE	R\$ 494.910,50	ENGNOVE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	R\$ 44.743,20	R\$ -	R\$ 20.991,78	R\$ 65.734,98	30/04/2016	10,74	Engº Gerson Mensato	Contrato cancelado
			Ellon de Almeida Marchini Eireli - de Mandaguai	R\$ 450.167,30	R\$ -	R\$ 100.597,85	R\$ 550.765,15	07/08/2017	30,47		Obra em andamento - Aguardando pagamento da contrapartida da prefeitura
Construção de 4 Salas de aula - Escola Vitorino - Emenda Requião	FNDE	R\$ 241.962,32	Construtora Monteiro - De Ibaiti	R\$ 10.203,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.203,51	28/10/2016	4,22	Engº Mario de Oliveira	Contrato cancelado
				R\$ 231.758,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.758,81				Obra paralisada - Aguardando reprogramação da obra para nova licitação
Construção Posto de Saúde - Vila América - Emenda João Arruda	Ministério da Saúde	R\$ 408.000,00		R\$ 408.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.000,00			Engº Wellington Voltolini	Recebido repasse da 1ª parcela - Aguardando adequação do projeto para licitar - Prazo para OS - 11/02/2017
Construção Posto de Saúde - Cj. Martha Dequech	SESA	R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 98.000,00	R\$ 698.000,00	29/04/2018		Engº Mario de Oliveira	Aguardando Prolatagem do projeto para licitar
Implantação de sistema de abastecimento de água no jerusalém - Emenda João Arruda	Funasa	R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 8.264,07	R\$ 258.264,07	31/12/2018		Adilson Marcelino	Aguardando recebimento do recurso para licitar
Modernização e cobertura de quadra poliesportiva da APAE - Emenda João arruda 2016	Min. Do Esporte			R\$ 243.750,00	R\$ -	R\$ 9.750,00	R\$ 253.500,00	15/12/2016		Engº Dirceu Funari	Aguardando elaboração do projeto e aprovação da Caixa para licitar - Clausula suspensiva 02/05/2017

05

[Handwritten signatures and initials]

OBRA	Fonte	Valor do Repasse	EMPRESA EXECUTORA	VLR. REPASSE	Vlr rendimentos	VLR. CONTRAP.	TOTAL (R\$ CONT.)	Prazo convênio	% executado	RESP TÊC	Situação da obra
Aquisição de trator e roçadeira hidráulica - Emenda Requião 2016	Min. Agricultura			R\$ 146.250,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 150.000,00	31/07/2018		Adilson Marcelino	Aguardando Recebimento do repasse para licitar - Clausula suspensiva em 06/04/2017
Construção de Centro de convivência - Emenda Diego Garcia 2016	Min. Desenvolvimento social			R\$ 292.500,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ 382.500,00	31/07/2019		Adilson Marcelino	Aguardando aprovação do projeto junto a Caixa para licitar - Clausula Suspensiva 06/04/2017
Recape em varias ruas da cidade - Emenda Requião 2016 - Rua Francisco Morato	Min. Das Cidades			R\$ 245.850,00	R\$ -	R\$ 4.150,00	R\$ 250.000,00	31/07/2019		Engº Dirceu Funari	Aguardando aprovação do projeto junto a Caixa para licitar - Clausula Suspensiva 06/04/2017
Recape em varias ruas da cidade - Emenda Romanelli - Rua Graíha Azul	PR Cidade	R\$ 100,00		R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 16.338,35	R\$ 116.338,35			Engº Dirceu Funari	Aguardando liberação do Pr cidade para licitar
Aquisição de equipamento UBS Id. Perola - Emenda Senador Roberto Requião	FNS	R\$ 88.263,00		R\$ 88.263,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.263,00				Aguardando Recebimento do repasse para licitar
Aquisição de equipamento UBS Id. Primavera - Emenda Senador Roberto Requião	FNS	R\$ 93.298,00		R\$ 93.298,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.298,00				Aguardando Recebimento do repasse para licitar

Amador da Silva Paes

Wilson Pereira Mensato
Wilson Pereira Mensato
 Engenheiro Civil
 CREA 24120/D-PR

Fábio Olivato Trautwein
Fábio Olivato Trautwein
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A37458-0

Dirceu Funari Jr.
Dirceu Funari Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA: 20054/D - PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

Memorando: 185 /2016

Ao Gabinete

Assunto: Relatório de Contratos de Prestação de Serviços-Obras e Locações

Segue a relação dos contratos de prestação de serviços, obras e locações vigentes com o município de Cornélio Procópio.

Nesta oportunidade, declino protestos da nossa alta estima e mais distinta consideração, colocando-me a disposição para maiores informações que se faz necessário.

C. Procópio, 13 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

Lucia Felício Teixeira Martins
Diretora de Licitação

Relação dos Contratos

Sequ. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proc/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
3764	001/2016	26/04/2016	25/10/2016	60/2015	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - ME
	Objeto:	Contratação de pessoa jurídica para obra de ampliação da Escola Vitorino Gomes Henriques.							
3756	01/2016	29/04/2015	28/10/2016	48/2015	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
	Objeto:	Contratação de pessoa jurídica para execução da reforma e modernização do Centro Cultural.							
3813	0,04/2016	15/08/2016	01/11/2016	207/2014	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA E EMPREEN
	Objeto:	Pavimentação da Avenida da Integração José Tavares de Paiva, contendo: Demolição mecânica do pavimento, drenagem de águas pluviais, regularização e compactação do revestimento primário, base de brita graduada, meio fio com sarjeta de concreto, limpeza e lavagem da pista, imprimação com CM 30, pintura de ligação, reperfilamento em PMF, capa em CBUQ, urbanização de calçadas, piso tátil, rampa de acesso para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal e placa do programa.							
3820	006/2016	29/06/2016	01/11/2016	50/2014	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	TEKENG ENGINEHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
	Objeto:	Construção do Posto de Saúde do Jardim Pérola, obra no valor de R\$ 494.274,44 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), composto por R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), referente à Repasse do Ministério de Estado da Saúde, conforme portaria 1380 de 09/07/2013 e R\$ 86.274,44 (oitenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) de contrapartida do Município.							
3565	79/2015	30/10/2015	01/11/2016	183/2015	Não	965.909,48		Obras e Serviços de Engenharia	ROTTER PLANOS CONSTRUTORA LTDA
	Objeto:	Contratação de Empresa para Conclusão da Obra da Super Creche - Localizada no Tiro de Guerra, com recurso do Ministério da Educação - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 e Contrapartida Municipal, conforme Projeto Arquitetônico, Memoriais Descritivos, Cronogramas, Planilha de Preços, que integram o Edital.							
3760	001/2016	11/04/2016	12/11/2016	26/2015	Não	6.943,05		Obras e Serviços de Engenharia	ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI
	Objeto:	Prorrogação de prazo da Obra de Cobertura da Quadra da Escola Municipal Gino Azzolini, em razão do pedido de serviços extras (Pintura da Quadra) com uso do saldo e rendimentos do recurso, solicitado pela Secretaria de Planejamento - Solicitação 2172 - FNDE.							
3767	003/2016	24/05/2016	27/11/2016	104/2014	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
	Objeto:	Construção da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - Porte 1- SMS- PROPOSTA 09342.351000/1130-05 SIPAR: 25000.115193/2013-56							
3819	004/2016	01/09/2016	27/11/2016	104/2014	Não	111.435,20		Obras e Serviços de Engenharia	ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
	Objeto:	Construção da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - Porte 1- SMS- PROPOSTA 09342.351000/1130-05 SIPAR: 25000.115193/2013-56							
3765	001/2016	24/05/2016	29/11/2016	158/2015	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA E EMPREEN
	Objeto:	Contratação de empresa especializada na execução de recape asfáltico em varias ruas da cidade contrato de repasse OGU n° 804352/2014/MCIDADES/CAIXA, conforme planilha de custos e cálculo de BDI, cronograma fisico-financeiro global QCI Quadro de composição de investimento, ART, Memorial descritivo, Plantas e CD contendo os arquivos digitais.							
3766	001/2016	24/05/2016	29/11/2016	157/2015	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA E EMPREEN
	Objeto:	Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada na execução de recape asfáltico em varias ruas da cidade contrato de repasse OGU n° 804348/2014/MCIDADES/CAIXA, conforme planilha de custos e cálculo de BDI, cronograma fisico-financeiro global QCI Quadro de composição de investimento, ART, Memorial descritivo, Plantas e CD contendo os arquivos digitais.							
3821	005/2016	01/08/2016	01/12/2016	49/2014	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
	Objeto:	Construção do Posto de Saúde do Jardim Primavera, obra no valor de R\$ 494.274,44 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), composto por R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), referente à Repasse do Ministério de Estado da Saúde, conforme portaria 1380 de 09/07/2013 e R\$ 86.274,44 (oitenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) de contrapartida do Município.							
3790	002/2016	29/06/2016	29/12/2016	136/2015	Não	16.466,98		Obras e Serviços de Engenharia	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
	Objeto:	Contratação de Empresa Especializada para a Obra de Modernização do Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, com recurso oriundo do Contrato de Repasse OGU n° 779285/2012 ME/CAIXA, conforme documentação anexa, a saber: Planilha de Orçamento da Obra; Cronograma Físico-Financeiro Global; ART referente ao Projeto Arquitetônico, Estrutural, hidráulico e elétrico; Memorial Descritivo; Projeto Completo da Obra; QCI e CD contendo os arquivos digitais e demais documentos instrutores.							
3830	002/2016	30/09/2016	31/12/2016	159/2015	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	CONSTRUTORA J. GABRIEL LTDA
	Objeto:	Contratação de empresa especializada na execução de recape asfáltico em varias ruas da cidade contrato de repasse OGU n° 809734/2014/MCIDADES/CAIXA, conforme planilha de custos e cálculo de BDI, cronograma fisico-financeiro global QCI Quadro de composição de investimento, ART, Memorial descritivo, Plantas e CD contendo os arquivos digitais.							
3814	001/2016	29/07/2016	30/01/2017	135/2015	Não	0,00		Obras e Serviços de Engenharia	UNITE CONSULTORIA ENGENHARIA E EMPREEN
	Objeto:	Contratação de Empresa Especializada para Obra de Implantação e Recape da Avenida Agostinho Ducchi com recurso oriundo do Contrato de Repasse OGU n° 802656/2014 MCIDADES/CAIXA, conforme documentação anexa a saber: Planilha de Orçamento da Obra; Cronograma Físico Financeiro Global; ART referente ao Projeto de Arruamento, Orçamento e Drenagem; Memorial Descritivo; Projeto Completo da Obra; QCI e CD contendo os arquivos digitais e demais documentos Instrutores.							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Contratos

Sequ. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proc/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
3811	51/2016	08/08/2016	14/08/2017	75/2016	Não	550.765,15		Obras e Serviços de Engenharia ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI	
	Objeto: Contratação de Empresa para Conclusão da Construção de Quadra de Esporte Coberta da Escola Municipal Padre Antonio Lock, conforme cronograma físico financeiro global, planilha de orçamento e (CD) do Projeto e demais documentos instrutores.								
3792	45/2016	20/07/2016	20/09/2017	184/2015	Não	1.600.078,54		Obras e Serviços de Engenharia SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME	
	Objeto: Contratação de Empresa para Conclusão da Obra da Super Creche - Localizada no Conjunto Habitacional Martha Dequech, com recurso do Ministério da Educação - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 e Contrapartida Municipal, conforme Projeto Arquitetônico, Memoriais Descritivos, Cronogramas, Planilha de Preços, que Integram o Edital.								
Total: 16									

op

Sequ. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proc/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
3827	005/2016	29/07/2016	29/12/2016	37/2013	Não	12.030,00		Locação	IVO MEDEIROS DA NÓBREGA
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SITUADO NA AVENIDA MINAS GERAIS Nº 266, CENTRO CORNELIO PROCOPIO ONDE ESTA INSTALADO O PRECIO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO									
3828	0055/2016	29/07/2016	29/12/2016	37/2013	Não	12.030,00		Locação	ELIANA BERGAMASCO NÓBREGA
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SITUADO NA AVENIDA MINAS GERAIS Nº 266, CENTRO CORNELIO PROCOPIO ONDE ESTA INSTALADO O PRECIO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO									
3818	006/2016	07/07/2016	06/01/2017	106/2012	Não	45.000,00		Locação	FRANCISCO DANTAS NETO
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a locação dos andares 1º a 3º do Condomínio Luiza Lomonaco, edifício comercial, situado na Av. Minas Gerais, 253, objeto matrícula 1556, do CRI 1º Ofício, que será destinado ao uso exclusivo de repartições públicas vinculadas a Administração direta e indireta do Município, para atender o Diversos Departamentos, por um período de 12 (doze) meses.									
3657	002/2016	22/01/2016	23/01/2017	8/2014	Não	30.000,00		Locação	HERMENEGILDO LAURO DEL ROVERE
Objeto: Locação de Imóvel Comercial situado a Avenida São Paulo nº 480 centro de Cornélio Procopio-PR. Esta locação tem por destinação o desenvolvimento do projeto MUSICARTE.									
3658	002/2016	22/01/2016	23/01/2017	8/2014	Não	30.000,00		Locação	WILSON JOÃO SALETE PUPIM
Objeto: Locação de Imóvel Comercial situado a Avenida São Paulo nº 480 centro de Cornélio Procopio-PR. Esta locação tem por destinação o desenvolvimento do projeto MUSICARTE.									
3669	002/2016	16/02/2016	17/02/2017	26/2014	Não	13.200,00		Locação	ROBERTO MASSAKI KONO
Objeto: Contrato de locação do imóvel, situado à rua Rocha Pombo, 689, neste Município, onde será instalada a Casa da Gestante, unidade pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.									
3670	002/2016	16/02/2016	17/02/2017	26/2014	Não	13.200,00		Locação	APARECIDA SAYURI YOKOYAMA KONO
Objeto: Contrato de locação do imóvel, situado à rua Rocha Pombo, 689, neste Município, onde será instalada a Casa da Gestante, unidade pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.									
3753	005/2016	26/04/2016	25/02/2017	150/2012	Não	54.024,70		Locação	ELIANA BERGAMASCO NÓBREGA
Objeto: Constitui objeto dessa dispensa de licitação a locação do imóvel situado na Rua Paraiba, 45 - centro, sendo 50% do imóvel pertence à Ivo Medeiros da Nóbrega e 50% pertence à Elaine Bergamasco da Nóbrega, imóvel destinado para instalação da unidade básica de saúde central, casa da gestante e programa de prevenção em DST/Aids, conforme solicitado pelo protocolo nº 484/20112.									
3754	005/2016	25/04/2016	25/02/2017	150/2012	Não	54.024,70		Locação	IVO MEDEIROS DA NÓBREGA
Objeto: Constitui objeto dessa dispensa de licitação a locação do imóvel situado na Rua Paraiba, 45 - centro, sendo 50% do imóvel pertence à Ivo Medeiros da Nóbrega e 50% pertence à Elaine Bergamasco da Nóbrega, imóvel destinado para instalação da unidade básica de saúde central, casa da gestante e programa de prevenção em DST/Aids, conforme solicitado pelo protocolo nº 484/20112.									
3696	003/2016	15/03/2016	14/03/2017	35/2013	Não	19.500,00		Locação	MITRA DIOCESANA DE C. PROC. (PASTORAL DA C
Objeto: Locação de 100% do imóvel parte da frente, situado à Praça Manoel Ribas nº 167 para abrigar o conselho Municipal de Saúde, conforme solicitação protocolo nº 2569/2013.									
3711	008/2016	31/03/2016	30/03/2017	92/2011	Não	18.779,04		Locação	JOSE CANDIDO FILHO
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a locação um imóvel comercial de 800m² (oitocentos metros quadrados), sendo que 400m² é de propriedade de JOSÉ CANDIDO FILHO, cédula de identidade RG 4.953.263-7 SSP/PR, CPF 579.812.138-00 e os outros 400m² de CLAUDENIR SUSSUMU ITO, cédula de identidade RG 3.291.149-8 SSP/PR, CPF 466.534.909-63, situado na Rua Massud Amin, 165, na cidade de Cornélio Procopio/PR, aonde será instalada a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SERT.									
3710	007/2016	31/03/2016	31/03/2017	92/2011	Não	18.779,04		Locação	CLAUDENIR SUSSUMU ITO
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a locação um imóvel comercial de 800m² (oitocentos metros quadrados), sendo que 400m² é de propriedade de JOSÉ CANDIDO FILHO, cédula de identidade RG 4.953.263-7 SSP/PR, CPF 579.812.138-00 e os outros 400m² de CLAUDENIR SUSSUMU ITO, cédula de identidade RG 3.291.149-8 SSP/PR, CPF 466.534.909-63, situado na Rua Massud Amin, 165, na cidade de Cornélio Procopio/PR, aonde será instalada a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SERT.									
3750	004/2016	20/04/2016	21/04/2017	35/2013	Não	2.340,00		Locação	MITRA DIOCESANA DE C. PROC. (PASTORAL DA C
Objeto: Locação de 100% do imóvel parte da frente, situado à Praça Manoel Ribas nº 167 para abrigar o conselho Municipal de Saúde, conforme solicitação protocolo nº 2569/2013.									
3784	001/2016	07/06/2016	08/06/2017	91/2015	Não	0,00		Locação	MUSITECH MÚSICA E TECNOLOGIA EM ÁUDIO LTI
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de brinquedos radicais, sonorização, iluminação, propaganda ambulante e trio elétrico, para uso no projeto PELC.									
3785	001/2016	08/06/2016	08/06/2017	91/2015	Não	0,00		Locação	C. M. BONFIM & CIA LTDA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de brinquedos radicais, sonorização, iluminação, propaganda ambulante e trio elétrico, para uso no projeto PELC.									
3629	86/2015	22/12/2015	31/05/2021	211/2015	Não	600.000,00		Locação	SINDICATO RURAL DE CORNELIO PROCOPIO
Objeto: Locação do prédio localizado na Rua Paraiba com Mato Grosso, para abrigar todos os Departamentos e Secretarias alocadas no Edifício Marivone, Secretaria de Meio Ambiente e Departamento de Fiscalização para o ano de 2016.									

Total: 16